

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI DISPOSTI IN SOMMA URGENZA

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di dicembre il sottoscritto avv. Mario Lettieri ha disposto la consegna in somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del D.lgs. n. 50 del 2016 dei lavori di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) del materiale contraddistinto con codice EER 17.05.04 prelevato dall'area di stoccaggio allestita nel Pio Monte della Misericordia nel comune di Casamicciola (NA) – Aree "A", "B" e "C" alla ditta Liccarblock s.a.s., P.Iva n. 6785760635, sede legale in via Marano Pianura n. 132, Marano (NA), CAP 80016.

### 1) NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI DISPORRE LAVORI IN SOMMA URGENZA

Sin dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'Isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. I menzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione, tanto che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Con successive Ocdpc n. 948 del 30 novembre 2022 – *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022"*, n. 951 del 11 dicembre 2022 – *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022"* e n. 954 del 24 dicembre 2022 – *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022"* sono state disposte per i soggetti attuatori le modalità operative degli interventi caratterizzati da particolare urgenza in ragione dell'incompatibilità delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente e con ampie deroghe alla disciplina codicistica la situazione ingeneratasi per via dei richiamati eventi calamitosi.

Tra i soggetti attuatori individuati dal Commissario Delegato giuste Ordinanze del Commissario Delegato n. 1 del 3 dicembre 2022 e n. 3 del 20 dicembre 2022 vi è A.M.Ca. srl, società in house del comune di Casamicciola Terme (NA) di cui il sottoscritto è legale rappresentante con pieni poteri decisionali ed esecutivi.

Il complesso quadro degli interventi posti in essere da A.M.Ca. sin dalle prime ore dell'emergenza nell'ambito delle proprie competenze e funzioni è stato oggetto di tempestivo e dettagliato rapporto trasmesso con la "relazione sul piano operativo degli interventi e dei relativi costi" stilata in data 22.12.2022 e successivamente aggiornata e nuovamente trasmessa al Commissario Delegato in data 09.01.2023.

La presente perizia viene pertanto redatta al fine del completamento documentale della procedura fermo restando che il suo contenuto è stato già oggetto di trasmissione alle autorità competenti.

### 2) LAVORI NECESSARI

Nel quadro degli interventi necessari esposti nelle richiamate relazioni, ha assunto carattere di priorità lo smaltimento della frazione detritica riversatasi nell'area urbana ed accantonata in parte durante le operazioni di primo intervento, nel Pio Monte della Misericordia e nel sito provvisorio di Forio. I lavori ordinati consistono nella raccolta e smaltimento di rifiuti caratterizzati in un primo momento e provvisoriamente con il codice EER 20.03.01 o con il codice EER 20.03.99 e a seguito delle operazioni compiute da ARPAC mediante una caratterizzazione a vista di parte dei detriti presenti nelle aree individuate come A, B e C del Pio Monte della Misericordia, con cod. EER 17.05.04.



La stima della quantità di materiale da prelevare e trattare e conferire in discarica dall'area di stoccaggio allestita presso il Pio Monte della Misericordia in Casamicciola Terme (NA) – Aree "A", "B" e "C" è stata in un primo momento quantificata a vista in circa 10.000 metri cubi (aree A e B) e 9.000 metri cubi (area C) per complessivi 19.000 metri cubi ovvero circa 30.000 tonnellate stimate. A queste quantità vanno aggiunte le quantità allocate presso l'area di Cavallaro (Forio), anche quelle destinate ad essere trasportate su terraferma e pari circa 1500 metri cubi. Alla data della presente perizia il lavoro affidato risulta in fase di conclusione e l'ammontare delle tonnellate di detriti è stato oggetto di nuova stima a vista e quantificato in circa 5.000 tonnellate residue da trattare oltre 32.000 tonnellate già lavorate per complessive circa 37.000 tonnellate. Già la stima originaria aveva reso evidente sin da subito che il lavoro non potesse essere eseguito direttamente da A.M.Ca. con i propri limitati mezzi e risorse peraltro impegnati nell'ordinaria funzione istituzionale di igiene urbana.

### 3) ANALISI PREZZI

Si è pertanto provveduto a rivolgersi al mercato locale contemperando le esigenze di urgenza con quelle di massima trasparenza ed economicità ed avviando una rapida indagine di mercato finalizzata anche alla definizione del prezzo della voce di lavorazione necessitata, voce non presente in Prezziari/Listini ufficiali.

L'indagine condotta a mezzo pec custodite agli atti consultando n. 9 ditte locali che operano nell'edilizia ha portato alla definizione quale miglior prezzo unitario pervenuto di euro 20 per tonnellata di rifiuto da trattare e conferire in discarica.

### 4) VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO E CONCLUSIONI

Dall'ammontare stimato del materiale da trattare e dal prezzo unitario concordato con l'affidatario Liccarblock sas di Liccardo Nunzio & C., si evince che il valore complessivo dell'appalto affidato in somma urgenza ammonta a 740.000,00 euro, comunque da verificare a consuntivo in base all'effettiva quantità di rifiuti trattati come risultante dai formulari che dovranno essere consegnati contestualmente all'istanza di liquidazione e che saranno oggetto di separata istanza di rendicontazione a codesta struttura, previa ogni ulteriore verifica ed adempimento previsto dal quadro normativo applicabile.

La durata dell'appalto, fermo restando il limite della soglia europea del valore dello stesso, è fissata dal verbale di somma urgenza sino alla conclusione delle operazioni strettamente necessarie.

Si evidenzia, da ultimo, che all'atto della predisposizione della presente perizia, le lavorazioni sono state effettuate su 33.000 tonnellate e residuano circa 5.000 tonnellate da trattare.

In fede, 09.03.2023

Avv. Mario Lettieri